





Juni Juli

Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
23	1	2	3	4	5	6	7	27			1	2	3	4	5
24	8	9	10	11	12	13	14	28	6	7	8	9	10	11	12
25	15	16	17	18	19	20	21	29	13	14	15	16	17	18	19
26	22	23	24	25	26	27	28	30	20	21	22	23	24	25	26
27	29	30						31	27	28	29	30	31		

Wanneer	Werkzaamheden
15 juni - 19 juni	Snoeien tuinen + rijplaten leggen
15 juni - 26 juni	Bouwplaats inrichten
22 juni - 3 juli	Steigers opbouwen

Wanneer	Werkzaamheden
<i>Wordt nog aangegeven</i>	Grind afzuigen
3 juli	Bouwlift plaatsen
6 juli – 17 juli	Minimale werkzaamheden (ivm tentamens)
20 juli -24 juli	Bodem isolatie
20 juli – 29 juli	Sloopwerkzaamheden dak

Veel geluidsoverlast

Matig geluidsoverlast

Minimaal geluidsoverlast



Juni Juli

Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
23	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	<u>15</u>	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	<u>20</u>	<u>21</u>	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

Wanneer	Werkzaamheden
15 juni - 19 juni	Snoeien tuinen + rijplaten leggen
15 juni - 26 juni	Bouwplaats inrichten

Wanneer	Werkzaamheden
6 juli – 17 juli	Minimale werkzaamheden (ivm tentamens)
20 juli - 24 juli	Bodem isolatie
21 juli- 24 augustus	Steigers opbouwen

Veel geluidsoverlast

Matig geluidsoverlast

Minimaal geluidsoverlast